



COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. **73**
DEL **09/08/2017**

Registro Generale
NR. **137**

OGGETTO: Lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica R.S.U. comunale in località FONTANELLE" – **Approvazione Quadro Tecnico - Economico a consuntivo.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** con deliberazione nr 01 del 09.01.2014 esecutiva a norma di legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei **lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE"**, per l'importo complessivo di € 2.343.446,96, di cui € 1.802.241,25 per lavori ed € 541.205,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006;
- **che** con Decreto Dirigenziale nr 255 del 24/02/2014 della Giunta Regionale della Campania, Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, è stato concesso a questo Ente, per la realizzazione dell'intervento succitato, il finanziamento di € 2.340.416,17, a valere sulle risorse in dotazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del POR Campania FESR 2007-2013;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr **25/T del 08/04/2014**, si indicava la gara Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. **03/T del 15/01/2015**, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti per legge, si aggiudicava in via definitiva l'esecuzione di lavori di che trattasi all'impresa "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr. 16 - Partita IVA nr 02653700647, per l'importo complessivo di € 1.691.097,35, oltre IVA nella percentuale di legge, di cui € 1'672'867,33 per lavori ed € 18'230,02 per oneri della sicurezza, cui corrisponde un ribasso del 6,23%
- **che** il contratto d'appalto con l'impresa "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" è stato stipulato in data 10/03/2015, Repertorio nr 1293, ed è stato registrato ad Ariano Irpino in data 12/03/2015 al nr 877 Serie1T, per un importo complessivo di € 1'691'097,35 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre l'IVA;
- **che** i lavori sono stati consegnati in data 18/03/2015 e sono iniziati in data 23/03/2015;
- **che** con Deliberazione della Giunta Municipale n° 85 del 14/09/2015 è stato approvato il "Progetto esecutivo rielaborato con le opere migliorative" dei lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località Fontanelle";
- **che** in data 10/11/2015 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione Rep. 1301, registrato in Ariano Irpino il 11/11/2015 al nr. 3771 – serie 1T, comportante un maggiore importo dei lavori di € 14.813,99;
- **che** con Decreto Dirigenziale nr 501 del 02/08/2016 pubblicato sul B.U.R.C. nr 54 del 08/08/2016 la Regione Campania ha finanziato il completamento dell'opera con € 1.552.190,32 con risorse a valere sul POC Campania 2014/2020;

- **che** il Sindaco pro tempore del Comune di Carife Ing. Carmine Di Giorgio ha sottoscritto l'atto aggiuntivo alla convenzione Prot. Nr. 163944 del 07/03/2014, identificato al Prot. Nr **0620445** del **23/09/2016**, disciplinante le modalità di finanziamento del completamento dell'opera;
- **che** con la deliberazione della Giunta Comunale nr 92 del 06/12/2016, esecutiva a norma di legge, è stata approvata una perizia di assestamento di variante e il relativo schema di atto di sottomissione;
- **che** in data 06/03/2017 è stato sottoscritto un secondo atto sottomissione Rep. 1307, registrato in Ariano Irpino il 10/03/2017 al nr 649 – serie 1T, comportante un maggiore importo dei lavori di € 67'980,50 e per un totale complessivo dei lavori di € 1.773.891,84 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

CONSIDERATO

- **che** i lavori sono stati ultimati in data 18/03/2017;
- **che** l'opera realizzata è in esercizio completo dal 30/03/2017;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 45 del 02/05/2017 sono stati approvati lo stato finale e la Relazione sul conto finale dei lavori di che trattasi;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 46 del 02/05/2017 è stato approvato il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi;
- **che** per ottenere la rata di saldo alla Regione Campania è necessario approvare il quadro economico a consuntivo dell'intervento di che trattasi;
- **che** sono state emessi tutti i documenti di autorizzazione delle spese inerenti gli interventi di che trattasi

VISTI:

- ✓ l'art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella legge n. 98/2013;
- ✓ il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; e ss.mm.ii.;
- ✓ la L.R. nr 3/07 e ss.mm.ii
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.L.O.E.L.;
- ✓ il Regolamento di Contabilità Comunale;
- ✓ lo Statuto del Comune di Carife;
- ✓ la deliberazione della G.M. nr. 65 del 02.04.1998 ad oggetto: "Organizzazione dei Servizi e degli Uffici - Individuazione dei soggetti responsabili;
- ✓ il provvedimento sindacale nr 4045 del 01/09/2015;

DETERMINA

1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa e di considerarla parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che l'opera realizzata è in completo esercizio dal 30/03/2017
3. di approvare, per quanto in premessa, il seguente "Quadro Tecnico - Economico a Consuntivo" dei lavori di **"Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE"**:

QUADRO TECNICO - ECONOMICO A CONSUNTIVO	
a. lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1 Importo netto lavori eseguiti	€ 1'754'439,89
a.2 oneri per la sicurezza (€ 4.056,16 + € 14.176,86+17,31)	€ 18'247,33
a.3 oneri di discarica	€ 1'204,62

Totale generale netto lavori ed oneri per la sicurezza (a)	€ 1'773'891,84
b. somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b.1 progetti in economia ed esclusi dall'appalto;	€ 0,00
b.2 rilievi, accertamenti e indagini;	€ 13'615,00
b.3 allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 683,02
b.4 imprevisti;	€ 0,00
b.5 acquisizione di aree o immobili;	€ 0,00
b.6 accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;	€ 0,00
b.7 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€ 94'476,86
b.8.1 spese per attività supporto (RUP);	€ 11'714,56
b.8.2 consulenza geologica, geotecnica, geomeccanica, sismica, geomorfologica, idrografica, idrologica ed idrogeologica, indagini geognostiche e geofisiche, prove di laboratorio e di permeabilità, attività di monitoraggio piezometrico	€ 48'036,00
b.9 spese per commissioni giudicatrici (compresi € 600,00 di contributo ANAC esente IVA);	€ 3'890,00
b.10 spese per pubblicità al netto di IVA (compresi € 300,00 di contributo Genio Civile esente IVA);	€ 1'317,31
b.11 Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€ 10'450,00
b.12 Cassa CNPAIA 4% su (b.7 + b.9 + b.11) + Cassa Geologi (parte 2% e parte 4% su b.8.2)	€ 6'089,39
b.12.1 IVA al 22% su b.2 + b.3 + b.7 + b.8.2 + b.9 + b.10 + b.11 + b.12	€ 39'084,67
b.12.2 IVA al 10% su a.6;	€ 177'389,18
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (b)	€ 406'745,99
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (a+b)	€ 2'180'637,83
c. Economie di gara	€ 159'778,35
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO (a+b+c)	€ 2'340'416,18

4. di dare atto che ai sensi dell'art.3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il codice **CUP: B56D13000870002**;

- 1) di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento:
 - Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
 - Va comunicata, in elenco, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Comunale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Rocco Zizza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.-

Carife, 9 Agosto 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-Rag. Giuseppina CONSORTI-



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 10 Agosto 2017



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

-Sig. Corrado GUIDA-

